

東大阪病院 新築工事進捗状況



新病院完成予想図

2023年10月1日開院予定です。

2021年6月1日着工した東大阪病院新築工事ですが、近隣の皆さまと工事関係者の皆さまのおかげで、順調に進んでいます。現在の施工状況は、新病院6階の壁や天井、7階床や柱を建築中です。新病院は8階建てですので、来年早々には8階までの工事を終え、3月末には躯体工事を終える予定です。それから本格的に内装・設備工事が行われます。



東大阪病院 地域医療連携部

直通TEL 06-6932-0369 直通FAX 06-6932-0086

東大阪病院 (代表)

大阪府大阪市城東区中央1丁目7-22
TEL:06(6939)1121 FAX:06(6939)1191

これまでの経過

2021年6月1日 ~ 2022年12月8日



2021年6月1日着工



もと城東区役所用地の建物解体工事が始まりました。



2021年8月20日頃



騒音・粉塵対策として、壁を残して内側から解体していきました。

2021年9月22日頃



城東消防署による、災害時の救出活動などを想定した消防訓練が行われました。

2021年10月15日頃



附属棟の基礎が解体され建物が全て無くなりました。

2021年11月4日頃



22mの既存杭を61本引き抜きました。

2021年12月23日頃




外構解体整地を行い、年越しとなりました。



2022年3月初旬～4月末



2022年3月から新築工事開始。新しい杭83本を約2か月で打ちました。



2022年6月末頃



タワークレーンが登場しました。7月末には移動式タワークレーンも登場しました。

2022年9月頃



北側では、2階の天井・3階床にコンクリートを打設中。

南側では、2階の天井・3階床になる部分に梁掛けを実施中。

2022年12月8日頃



11月末から12月中旬は6階・7階を建築中。来年3月末には躯体・外装・屋上工事を終える予定です。